ESTADO DE PAGO Nº 3

BRA	i	Normalización de Electr	cidad Casa T	E		1			T T	FECHA:	4-dic-24
			ciulu Cusu I			I consume a marca	m.	DAMA DOO			
E	CIALIDAD:	electricidad				CONTRATIS	TA:	DIELECO			
۲.	DESIGNACION	CONTRATO				AVANCE FISICO			AVANCE CONTRATO		
٠.	DESIGNACION	UN	CANT.	P. U.	TOTAL	Actual	Anterior	Pte. EP	Actual	Anterior	Present
1	EMPALME (tramitación, suministro y montaje)										
.1	Tramitación Empalme CIA Eléctrica. "CGE"	GI.	1,00	\$ 239.319	239.319	0,0	0,0	0,0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	Suministro y montaje Empalme Eléctrico A-6 25A (acometida, poste, medidor)	Gl.	1,00	\$ 642.512	642.512	1,0	1,0	0,0	\$ 642.512	\$ 642.512	\$ 0
2	TABLEROS ELÉCTRICOS (suministro y montaje)										
.1	Suministro y montaje T.G. PARCELA	GI.	1,00	\$ 182.356	182.356	1,0	1,0	0,0	\$ 182.356	\$ 182.356	\$ 0
.2	Suministro y reemplazo T.G.AUX BODEGA	Gl.	1,00	\$ 537.441	537.441	1,0	1,0	0,0	\$ 537.441	\$ 537.441	\$ 0
3	Suministro y reemplazo T.D.A. CASA	GI.	1,00	\$ 453.082	453.082	1,0	1,0	0,0	\$ 453.082	\$ 453.082	\$ 0
;	ALIMENTADORES (suministro montaje)										
1	Excavación 0,6 x 0,5 + retape + demarcación. (ladrillos, cinta de peligro.)	MI.	116,00	\$ 7.227	838.332	116,0	116,0	0,0	\$ 838.332	\$ 838.332	\$ 0
2	Alimentador General (AL-GRL)	MI.	2,00	\$ 13.613	27.226	2,0	2,0	0,0	\$ 27.226	\$ 27.226	\$ 0
3	Alimentador Parcela (AL-TE) (CONDUCTOR SUMINISTRADO POR CAZU ZEGERS)	MI.	110,00	\$ 5.254	577.940	110,0	110,0	0,0	\$ 577.940	\$ 577.940	\$ 0
4		MI.	5,00	\$ 12.149	60.745	5,0	5,0	0,0	\$ 60.745	\$ 60.745	\$ 0
5	Subalimentador Casa (SEL-CASA)	MI.	35,00	\$ 8.585	300.475	35,0	35,0	0,0	\$ 300.475	\$ 300.475	\$ 0
6	Cámara Tipo C (c/dren y tapa transito liviano)	Un.	4,00	\$ 108.444	433.776	4,0	4,0	0,0	\$ 433.776	\$ 433.776	\$ 0
4	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (suministro y montaje)										
.1	Sistema de Puesta a Tierra (barra cooperweld 1,5 mts, registro y chicotes Tp - Ts.)	Un	3,00	\$ 53.889	161.667	0,0	0,0	0,0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	Medición y elaboración de informe de resistencia final.	GI	1,00	\$ 93.273	93.273	0,0	0,0	0,0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5	CENTROS ELECTRICOS (suministro y montaje)										
.1	Centros de iluminación (modificaciones de canalizaciones, reemplazo de conductores y conexiones según proyecto de mejoras.)	Un	31,00	\$ 35.341	1.095.571	22,0	0,0	22,0	\$ 777.502	\$ 0	\$ 777.5
.2	Centros de enchufes (reemplazo de conductores y conexiones según proyecto de mejoras.)	Un	18,00	\$ 37.012	666.216	16,0	0,0	16,0	\$ 592.192	\$ 0	\$ 592.1
.3	Interruptor 9/15 10A (Bticino Matix Blanco) CTO 1 Bodega	Un	1,00	\$ 14.145	14.145	0,0	0,0	0,0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
.4_	Enchufe Doble 10 / 16A (Bticino Matix Blanco) CTO 5 + CTO 2 Bodega	Un	5,00	\$ 20.493	102.465	3,0	0,0	3,0	\$ 61.479	\$ 0	\$ 61.47
_											
_											
_											
				<u> </u>	\$6.426.541	85,35%	63,08%	22,27%	\$5.485.058	\$4.053.885	\$1.431.1
_		•							·		
		AL E. P.	ANTERIOR	\$	0]		(OTROS DESCUENTOS	0%	
		DDF	SENTE E. P.	S		4		To Po	NETO SCUENTO ANTICIPO	20,00%	\$1.4 \$1
		TOTAL A LA FEC						DE	SCUENTO ANTICIPO	20,00%	
			li de la companya de			•			TOTAL	DESCUENTOS	\$:
	AL E. P. A			AL E. P. ANTERIOR \$ 0					Т	OTAL BRUTO	\$1.
		PRESENTE E. P.		\$	286.235	1				IVA	
		TOTAL A LA FECHA \$		286.235				Total \$1.14			
							CARGO CO	STO		ı	
										FACTURA Nº	
	JEFE DE OBRA	SUBCONTRATISTA			ADMINISTRADOR OBRA						