ESTADO DE PAGO Nº	1

OBRA:	Normalización de Electricidad Casa TE	FECHA :	16-ago-24
ESPECIALIDAD:	electricidad	CONTRATISTA:	DIELECO

IT.	DESIGNACION	CONTRATO				AVANCE FISICO			AVANCE CONTRATO		
		UN	CANT.	P. U.	TOTAL	Actual	Anterior	Pte. EP	Actual	Anterior	Presente
1	**EMPALME (tramitación, suministro y montaje)**										
1.1	Tramitación Empalme CIA Eléctrica. "CGE"	Gl.	1,00	$ 239.319	239.319	0,0	0	**0**	$ 0	$ 0	**$ 0**
1.2	Suministro y montaje Empalme Eléctrico A-6 25A (acometida, poste, medidor)	Gl.	1,00	$ 642.512	642.512	1,0	0	**1**	$ 642.512	$ 0	**$ 642.512**
2	**TABLEROS ELÉCTRICOS (suministro y montaje)**										
2.1	Suministro y montaje T.G. PARCELA	Gl.	1,00	$ 182.356	182.356	1,0	0	**1**	$ 182.356	$ 0	**$ 182.356**
2.2	Suministro y reemplazo T.G.AUX BODEGA	Gl.	1,00	$ 537.441	537.441	0,0	0	**0**	$ 0	$ 0	**$ 0**
2.3	Suministro y reemplazo T.D.A. CASA	Gl.	1,00	$ 453.082	453.082	0,0	0	**0**	$ 0	$ 0	**$ 0**
3	**ALIMENTADORES (suministro montaje)**										
3.1	Excavación 0,6 x 0,5 + retape + demarcación. (ladrillos, cinta de peligro.)	Ml.	116,00	$ 7.227	838.332	116,0	0	**116**	$ 838.332	$ 0	**$ 838.332**
3.2	Alimentador General (AL-GRL)	Ml.	2,00	$ 13.613	27.226	0,0	0	**0**	$ 0	$ 0	**$ 0**
3.3	Alimentador Parcela (AL-TE) (CONDUCTOR SUMINISTRADO POR CAZU ZEGERS)	Ml.	110,00	$ 5.254	577.940	110,0	0	**110**	$ 577.940	$ 0	**$ 577.940**
3.4	Alimentador Generador (EL-GE)	Ml.	5,00	$ 12.149	60.745	0,0	0	**0**	$ 0	$ 0	**$ 0**
3.5	Subalimentador Casa (SEL-CASA)	Ml.	35,00	$ 8.585	300.475	0,0	0	**0**	$ 0	$ 0	**$ 0**
3.6	Cámara Tipo C (c/dren y tapa transito liviano)	Un.	4,00	$ 108.444	433.776	4,0	0	**4**	$ 433.776	$ 0	**$ 433.776**
4	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (suministro y montaje)**										
4.1	Sistema de Puesta a Tierra (barra cooperweld 1,5 mts, registro y chicotes Tp - Ts.)	Un	3,00	$ 53.889	161.667	0,0	0	**0**	$ 0	$ 0	**$ 0**
4.2	Medición y elaboración de informe de resistencia final.	Gl	1,00	$ 93.273	93.273	0,0	0	**0**	$ 0	$ 0	**$ 0**
5	**CENTROS ELECTRICOS (suministro y montaje)**										
5.1	Centros de iluminación (modificaciones de canalizaciones, reemplazo de conductores y conexiones según proyecto de mejoras.)	Un	31,00	$ 35.341	1.095.571	0,0	0	**0**	$ 0	$ 0	**$ 0**
5.2	Centros de enchufes (reemplazo de conductores y conexiones según proyecto de mejoras.)	Un	18,00	$ 37.012	666.216	0,0	0	**0**	$ 0	$ 0	**$ 0**
5.3	Interruptor 9/15 10A (Bticino Matix Blanco) CTO 1 Bodega	Un	1,00	$ 14.145	14.145	0,0	0	**0**	$ 0	$ 0	**$ 0**
5.4	Enchufe Doble 10 / 16A (Bticino Matix Blanco) CTO 5 + CTO 2 Bodega	Un	5,00	$ 20.493	102.465	0,0	0	**0**	$ 0	$ 0	**$ 0**
					$6.426.541	**41,62%**	**0,00%**	**41,62%**	**$2.674.916**	**$0**	**$2.674.916**

AL E. P. ANTERIOR	$	**0**
PRESENTE E. P.	$	
TOTAL A LA FECHA	**$**	

OTROS DESCUENTOS	**0%**	**$0**
NETO		**$2.674.916**
DESCUENTO ANTICIPO	**20,00%**	**$534.983**
TOTAL DESCUENTOS		**$534.983**

AL E. P. ANTERIOR	$	**0**
PRESENTE E. P.	$	**534.983**
TOTAL A LA FECHA	**$**	**534.983**

TOTAL BRUTO	**$2.139.933**
IVA	**$0**
Total	**$2.139.933**

JEFE DE OBRA	*SUBCONTRATISTA*	*ADMINISTRADOR OBRA*	**CARGO COSTO**	**FACTURA Nº**	